

STATUS	Nº DO CONTRATO	EMPRESA	PERCENTUAL CONCLUÍDO	VALOR EXECUTADO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	ADITIVO PREVISTO?	VALOR DO ADITIVO	OBRA PARALISADA?
Em andamento	047/2023 CP: 28/22	Placon Construtora Ltda	90,00%	R\$ 92.823,97	01/2025	SIM	R\$ 40.132,28	NÃO
Em andamento	160/23 CP 012/23	CMARK Projetos e Construções Ltda ME	89,00%	R\$ 62.149,07	01/25	NÃO	R\$ 99.407,69	NÃO
Em andamento	230/23 CP 26/23	Placon Construtora Ltda	80,00%	Medições sendo realizadas para conclusão do valor.	03/2025	-	Apenas aditivo de prorrogação.	NÃO
Em andamento	004/2024 CP 038/23	Constel Constr. e Pavimentação Eireli	70,00%	-	10/2024	NÃO	-	NÃO
Em andamento	011/24 CP 033/23	LPS Demolir e Construir Ltda	70,00%	R\$ 380.000,00	12/2024	NÃO	-	NÃO
Em andamento	014/2024 CP 035/23	Terraplenagem São Lucas Ltda	80,00%	R\$ 176.543,49	11/2024	SIM	R\$ 295.000,00	NÃO
Em andamento	015/24 CP 040/23	GR Eng.ª e Construções Ltda	90,00%	R\$ 305.740,39	09/2024	NÃO	-	NÃO
em andamento	032/24 CP 77/23	TM8 Construtora Ltda	18,00%	R\$ 2.092.744,74	04/2025	NÃO	-	NÃO
em andamento	Proc.: 999119.000003/2024-70 Contr.: 036/24 PE 001/24	Constel Constr. e Pavimentação Eireli	55,00%	R\$ 0,00	10/2024	SIM	R\$ 357.760,02	NÃO
em andamento	Proc.: 999119.000009/2024-47 Contr.: 047/24 CE 001/24	Constel Constr. e Pavimentação Eireli	60,00%	R\$ 0,00	11/2024	NÃO	-	NÃO
Iniciando	Proc.: 999119.000005/2024-69 Contr.: 048/24 CE 003/24	Cristiano Martins Prieto	18,00%	R\$ 0,00	06/2025	NÃO	-	NÃO
em andamento	Proc.: 001046.000009/2024-32 Contr.: 050/24 PE 018/2024	Kairos Construtora e Incorporadora Ltda	60,00%	R\$ 3.747.500,01	10/24	NÃO	R\$ 901.513,00	NÃO

Elizeu

Malu

Matheus

Mario

Mario

Malu

Neto

Vitor

Mario

Mario

Malu

Igor

Em andamento	Proc.: 001046.000004/202 4-18 Contr.: 056/24 CE 007/2024	Era Técnica Eng.ª Constr. e Srv. Ltda	60,00%	R\$ 133.067,04	10/25	NÃO	-	NÃO	Mario
Em andamento	117/23 CP 06/23	Mogicom Construtora Ltda	50,00%	R\$ 28.139,17	Sem previsão	NÃO	-	Sim. Paralisada por inconsistência na obra.	Vinicius
Em andamento	Proc.: 001046.00004/2024- 17 Contr.: 094/24 CE 011/2024	Constel Constr. e Pavimentação Eireli	60,90%	R\$ 275.110,16	01/25	SIM	R\$ 119.949,97	NÃO	Igor
Em andamento	Proc.: 001046.0000012/20 24-56 Contr.: 055/24 PE 016/2024	Reivax Engenharia e Projetos Ltda	1,00%	R\$ 31.496,99	02/25	-	-	NÃO	Igor
Em andamento	Proc.: 0010119.000011/20 24-48 Contr.: 064/24 CE 008/2024	Vigent Construções Ltda	85,00%	-	12/24	-	-	NÃO	Mario
Em andamento	Proc.: 000119.000018/202 4-23 Contr. PE	2P2L Engenharia Ltda	80,00%	R\$ 352.138,99	01/25	SIM	R\$ 87.664,20	NÃO	Igor
Em andamento	Proc.: 999119.000007/202 4-58 Contr.: 070/24 PE 021/2024	Susten Centrista Soluções Ambientais Ltda	55,00%	R\$ 111.548,88	12/24	-	-	NÃO	Vitor
Em andamento	Proc.: 01046.000015/2024- 90 Contr.: 073/24 PE 041/2024	Mogicon Construtora Ltda	80,00%	R\$ 30.000,00	11/24	-	-	NÃO	Mario
Em andamento	001046.000010/202 4-89 Contr.: 088/24 PE 022/2024	Mogicon Construtora Ltda	30,00%	-	-	-	-	NÃO	Mario
Em andamento	Proc.: 001046.00000411/2 024-10 Contr.: 063/24 PE 029/2024	Const Constr. e Pavimentação Eireli	98,00%	-	-	-	-	NÃO	Matheus
Em andamento	232/2023 CP27/2023	Construtora Mariah & Engenharia Ltda							Malu

Em andamento	Proc.: 001046.100015/202 4-99 Contr.: 96/24 PE 059/2024	Kadh Construções e Locações de Máq. e Terraplanagem Ltda.	50,00%	-	01/25	NÃO	-	NÃO	Matheus
Em andamento	Proc.: 001046.00002/2024- 11 Contr.: 054/2024 PE 020/2024	Kairos Construtora e Incorporadora Ltda	90,00%	-	-	-	-	NÃO	Mario
Em andamento	Proc.: 001046.100009/202 4-98 Contr.: 96/24 PE 060/2024	Mogicon Construtora Ltda	1,00%	-	-	-	-	NÃO	Mario
Em andamento	Proc.: 001046.100026/202 4/79 Contr.: 112/24 PE 82/2024	Mogicon Construtora Ltda	4,00%	R\$ 0,00	18/01/25	NÃO	-	NÃO	Elizeu
P	Contr.: 089/2024 CE 002/2024	Riviera Ltda EPP	85,00%	R\$ 376.442,43	02/25	-	-	NÃO	Igor
Em andamento	Contr.: 112/24 CE 002/24 PE 80/2024	Riviera Ltda EPP	30,00%	-	01/25	-	-	NÃO	Igor